

# 枞阳县汤沟镇中心卫生院新住院部大楼手术室装饰项目 图纸答疑

## 一、底层放射科装饰工程

1、底层放射科，吊顶高度、吊顶龙骨不明？

答：吊顶高度 2.8m，采用轻钢龙骨吊顶。

2、底层放射科墙面 1:3 砂浆、硫酸钡防护砂浆、乳胶漆及腻子高度，设计未明确。

答：墙面 1:3 砂浆、硫酸钡防护砂浆高度：施工至现浇板底部；  
乳胶漆及腻子：施工至吊顶底部+10cm。

3、底层放射科天棚吊顶面层描述不一致，如何确定？

答：采用 600x600mm 硅酸钙板。

4、电缆沟采用砼，还是砖砌？

答：砖砌电缆沟。

## 二、二层检验装饰工程

1、二层检验科：门体材质不明。

答：采用医用烤漆钢门。

2、墙面基层做法不明；墙面抗菌洁净板施工高度多少？洁净板厚度不明。

答：墙面基层 18mm 厚细木工板找平，抗菌洁净板高度 2.8m，板材 5mm 厚。

3、天棚吊顶龙骨、吊筋规格、吊顶高度均不明。

答：采用专业配套龙骨。8 直径全丝吊筋。吊顶高度 2.8m。

## 三、三层手术室、产房及辅助用房等装饰项目

1、三层楼面找平层：是采用水泥砂浆找平，还是采用细石砼找

平层？请明确具体材质及厚度、砂浆配比或砼强度等级。

答：三层楼面找平层暂按 C20 细石砼厚 50mm+20 厚 1:2.5 水泥砂浆。找平层具体厚度，施工中根据实际情况做相应调整，确保低于现场公共区完成面 5mm。

2、三层楼面自流平二道，厚度不明。

答：采用水泥自流平混合料 3mm 厚。

3、三层卫生间防滑地砖，粘结层材质不明。是采用砂浆粘结，还是地砖粘结剂？

答：三层卫生间防滑地砖采用 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结。

4、三层卫生间楼面防水做法不明

答：卫生间楼面防水采用 1.5mm 厚 JS 聚合物水泥防水涂料。

5、隔墙处加强龙骨横向间距不明。

答：加强龙骨间距 500mm。

6、污物走廊遍抗菌腻子、抗菌涂料施工几遍？

答：污物走廊 2 遍抗菌腻子+2 遍抗菌涂料。

7、门窗大样图，门体尺寸不明。

答：门窗大样图门体尺寸依次为：1500mm\*2200mm, 1200mm\*2200mm, 900mm\*2200mm。

8、手术室单开电动感应门，尺寸不明。

答：手术室电动门尺寸 1500mm\*2200mm。

9、三层平面图，卫生间门体尺寸是多少？

答：卫生间门体尺寸 750mm\*2200mm。

10、三层管道井处采用什么隔墙？

答：三层管道井处采用 50 厚硅岩彩钢板隔墙。

11、产房隔墙采用什么材质？

答：产房隔墙采用 50 厚硅岩彩钢板隔墙。

12、防辐射手术室楼面采用 30mm 硫酸钡水泥？

答：不用。

13、防辐射手术室需要铺设 2 个铅当量的铅板，做防辐射处理？

答：不用。

14、手术室天棚吊顶吊杆规格、间距等不明。

答：手术室吊杆  $\phi 10$ ，间距 500mm。

中盛弘宇建设科技有限公司

2022 年 08 月 07 日